

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
DE	B99G730000005	COMUNE DI CAMPOREALE	PA	PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A 3 SEZIONI		Amministrazione non interessata al completamento o mantenimento di quanto realizzato				
	D24E860000006	COMUNE DI VITA	TP	EDIFICIO DA ADIBIRE A RICOVERO PER ANZIANI	Lavori realizzati parzialmente e ritenuti non collaudabili dalla commissione di collaudo.	Progettazione esecutiva redatta nel 1988. Immobile in stato di abbandono soggetto ad atti vandalici.	Rielaborazione del progetto esecutivo. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento		1.800.000,00	AGG
	H27B920000002	Comune di Pantelleria	TP	Comune di PANTELLERIA - Lavori di costruzione bagni di cura saunistica in località Bagno Asciutto.-	Lavori completati ma non collaudati.	Lavoro in stato di abbandono				
	C68F060004006	COMUNE POLLINA	PA	Comune di POLLINA - Ampliamento e completamento della strada di accesso alla Torre Final, strada adiacente e loro sistemazione con interventi di arredo urbano.-	Opere a mare non realizzate per rinvenimento della posidonia. Opere a terra rimaste incomplete in quanto definate.	La riqualificazione del lungomare è rimasta incompleta. In atto Non c'è contenzioso con l'impresa anche se non è stata pagata per i lavori svolti (circa 200.000 euro)	Deve essere pagata la ditta per i lavori svolti e completato l'intervento con opere a verde e arredo urbano.		2.000.000,00	AGG
INC	E79J8900000001	COMUNE DI SUTERA	CL	Comune di SUTERA - Strada comunale DONNA SPUSA - PIANO SERPENTE.-	Il progetto è stato finanziato parzialmente dal Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico.	Lavori di secondo stralcio per l'importo di euro 2.300.000,00 finanziato con i fondi del Patto per il Sud in fase di aggiudicazione da parte del Commissario di Governo.	Ulteriore finanziamento per il completamento pari ad euro 2.300.000,00	Previsioni di cui al progetto generale	2.300.000,00	AGG
	H21B880000005	Comune di Pantelleria	TP	Comune di PANTELLERIA - Lavori di realizzazione bretelle di collegamento fra la strada provinciale perimetrale e la strada panoramica.-	Lavori interrotti a seguito di ricorso al TAR da parte dell'Assessorato del Territorio e Ambiente. Fallimento dell'impresa appaltatrice.					

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
NR	D77D00000 000001	COMUNE DI BUTERA	CL	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA PIP DI C/DA BURGIO	_____	In fase di conclusione dei lavori	_____	_____	_____	
NR	F31E15000 170001	COMUNE DI CAMMARATA	AG	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza ed adeguamento impianti della scuola materna ubicata in via Selinunte.						
NR	F36G03000 500002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO TERMINALE DELLA STRADA PANORAMICA MONTANA 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO						
NR	G19G11000 110002	COMUNE DI ALIMENA	PA	Adeguamento e completamento campo sportivo	Opere finite, collaudate ed in uso.					
NR	F34E08000 180002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO PER IL RIPRISTINO STRADA PONTE PLATANI BORGO REGALMICI (BOCCA DI CAPRA) A SERVIZIO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE - STRALCIO DI CONSOLIDAMENTO IN FRANA.-						

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
NI	I64H11000050002	comune di acquaviva platani	CL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SALVATORE QUASIMODO	Carenza di fondi per il completamento.	Opera incompleta per mancata realizzazione della seconda elevazione.	Non è interesse dell'Amministrazione per decremento della popolazione scolastica.	_____	_____	
NR	F33J97000000002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PALESTRA COMUNALE.-						
NR	F37H12001860002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNANTE ANNESSA.-						
NR	F39G97000000002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - Progetto di rifacimento rete idrica con automazione 2° stralcio di completamento						
INC	F36D12000410002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE DI PARCO SALACI DA DESTINARE A POLO SCOLASTICO		Da completare: REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO. AULE- LABORATORI -SERVIZI VARI - BIBLIOTECA - LOCALI AMMINISTRAZIONE.	Aggiornamento/rielaborazione del progetto di completamento. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.		4.250.000,00	

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
NR	D73D09000200005	COMUNE CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	Comune di CAMPOFELICE ROCCELLA - Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione a servizio degli alloggi popolari - Definizione opere primarie Area PEEP e riqualificazione del tessuto Urbano - Il stralcio funzionale di completamento.-	_____	Costituisce stralcio di un'opera più complessa regolarmente eseguita, collaudata e funzionale.	_____	_____		
INC	F33D12000870002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA SP24 E LA STRADA COMUNALE CALCARA		Da completare: REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO, FONDO STRADALE E BITUMATURA ML 790	Aggiornamento/rielaborazione del progetto di completamento. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.		1.000.000,00	
NR	G19J02000100002	COMUNE DI ALIMENA	PA	Opere di completamento impianto di depurazione strade di accesso e attrezzature connesse	Opere finite, collaudate ed in uso.					
NR	G19J02000200002	COMUNE DI ALIMENA	PA	Completamento rete fognante e dei collettori per acque bianche e nere (zona	Opere finite, collaudate ed in uso.					
INC	E91B10000070007	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	PA	Comune di Petralia Soprana - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE-INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA.	Appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rimaste incomplete a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la SIRAP aggiudicataria dei lavori.	Progetto generale redatto nel 2001.	Redazione dei progetti esecutivi stralcio. Nuovi affidamenti a seguito di correlati nuovi finanziamenti.	Progetto generale del 2001.	5.197.428,79	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
NR	D82J08000580002	COMUNE DI BUTERA	CL	lavori di consolidamento generale della zona sud dell'abitato e salvaguardia delle strade di collegamento tra Butera e Gela. completamento intervento di via regina elena-progetto di primo lotto funzionale	_____	In fase di conclusione dei lavori	_____	_____	_____	
	D77H97000300002	Comune di Palermo	PA	Lavori per la realizzazione delle fognature di Via Due Vanelle (a monte del Canale Boccadifalco) e di Via Palmerino (a monte della Circonvallazione) realizzazione della fognatura dinamica comunale a sistema misto nella Via Due Vanelle e nella Via Palmerino						
NR	E91H11000100005	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	PA	Comune di Petralia Soprana - LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI NELLA FRAZIONE SS. TRINITA	_____	I lavori eseguiti o in fase di esecuzione risultano collaudati/collaudabili e funzionali.	_____	_____		
INC	E91B10000060007	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	PA	Comune di Petralia Soprana - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL' AREA MISTA (ARTIGIANALE E INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA - 2° STRALCIO	Appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rimaste incomplete a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la SIRAP aggiudicataria dei lavori.	Progetto generale redatto nel 2001.	Redazione del progetto esecutivo stralcio. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto stralcio.	1.000.000,00	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
	H34B00000220002	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA)	PA	lavori di realizzazione di un acquedotto e rete idrica per la distribuzione per le zone limitrofe al centro abitato nel comune di Polizzi Generosa - primo tratto condotta di adduzione esterna	I lavori sono stati interrotti a seguito di problemi giudiziari dell'impresa appaltatrice. Opera non collaudabile.	Opere non collaudate	Stato di consistenza, collaudo tecnico-amministrativo o verbale di accertamento tecnico contabile. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto da aggiornare	400.507,00	AGG
INC	G96G13003260005	comune di Marineo	PA	Strada di penetrazione agricola in c/da Costa Madonna	Nel corso di esecuzione dei lavori sono state introdotte due perizie di variante con modifiche che non hanno consentito la definizione dell'intervento. I lavori non sono stati poi completati per mancanza di fondi per la stesura del progetto di completamento.	I lavori eseguiti sono stati collaudati in data 22.02.99.	Redazione del progetto di completamento. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento	Progetto da redigere.	350.000,00	AGG
	B99D86000000002	COMUNE DI CAMPOREALE	PA	COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI DI N° 30 ALLOGGI DI TIPO SOVVENZIONATO	Contratto risolto con l'impresa. Della quattro palazzine previste ne sono state realizzate solo due.					
INC	D24B96000000002	COMUNE DI VITA	TP	PARCO URBANO IN LOCALITA' COMUNA	Lavori iniziati nel 1996 realizzati solo al 50% per effetto di contenzioso con l'impresa.	Contenzioso risolto il 31.05.18. Opera inserita nel programma triennale delle opere pubbliche. Parco urbano in condizioni di degrado oggetto di azioni vandaliche.	Opere da collaudare amministrativamente e staticamente.	Eseguito studio di fattibilità	750.000,00	AGG
NR	D81B13000710007	COMUNE DI BUTERA	CL	REALIZZAZIONE PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE IN C/DA GRECUZZO	_____	In fase di conclusione dei lavori	_____	_____	_____	
INC	I66J11000430003	comune di acquaviva platani	CL	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL POLIGONO DI TIRO	Carenza di fondi per il completamento.	I lavori realizzati sono stati collaudati. Opera incompleta per mancata realizzazione di un terzo stralcio funzionale.	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto definitivo redatto nel 2004 da aggiornare	1.613.760,00	AGG
DE	D49J99000000004	Comune di Paceco	TP	Ampliamento Biblioteca Comunale	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice.	Opera in stato di abbandono	Demolizione dell'opera	_____		

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	G15G1000050006	COMUNE DI ALIMENA	PA	manufatto, già destinato a piscina comunale, in centro polifunzionale a valenza intercomunale per l'organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo del turismo, della cultura, delle attività commerciali ed	L'opera è stata realizzata negli anni 90. Sono stati realizzati la struttura, la copertura, le vasca e i locali tecnici. Il progetto esecutivo di completamento non è stato successivamente finanziato.	Decisione dell'Amministrazione comunale di convertire l'immobile in centro polifunzionale.	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto definitivo di riconversione dell'immobile approvato nel 2010.	2.000.000,00	AGG
	F52C12001030002	COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	PA	LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO CIVICO (AREA DI TRASFERIMENTO)						
INC	C66G91000010002	COMUNE DI PALAZZO ADRIANO	PA	Completamento spazi esterni casa di Riposo per Anziani	Opere non completate per parziale realizzazione dei lavori a seguito della redazione di perizia di variante.	Progetto di completamento redatto nel 2006.	Progettazione esecutiva. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto preliminare già predisposto. Progetto esecutivo da redigere.	800.000,00	AGG
NR	H36G10000110006	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA)	PA	Costruzione strada intercomunale Polizzi Generosa tratto Castellana Sicula	Opera	Opera collaudata e in uso	---	---		
	F52C13000070002	COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	PA	COMPLETAMENTO ALLOGGI POPOLARI (PALAZZINA B)						
INC	F56G73000000005	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	PA	COSTRUZIONE DELLA STRADA DI PENETRAZIONE AGRICOLA "PORTELLE PIANTE - COZZO MEDICO - CATALANI - MARGI - IPSO"	L'opera finanziata nel 1986 dall'Assessorato Agricoltura e Foreste è stata oggetto di tre perizie di variante. La terza è stata oggetto di prescrizioni da parte della Soprintendenza che, modificando sostanzialmente il progetto, ha determinato un contenzioso con l'impresa e l'al conseguente risoluzione del contratto.	Il contenzioso risulta definito e chiuso.	Redazione progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto esecutivo da redigere.	555.915,00	AGG
	D74B04000200001	Comune di Palermo	PA	Intervento costruttivo n. 1 Via Tiro a Segno						

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	D87H08000610006	COMUNE DI BUTERA	CI	opere di evacuazione e smaltimento acque reflue e completamento sistemazione lotti da realizzare nella zona PIP di C/da Burgio	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice.	Finanziamento revocato. Risoluzione del contratto. Assenza dello stato di consistenza. Contenzioso non definito. A seguito del fallimento dell'impresa l'amministrazione nomina un legale per potersi insinuare nello stato passivo.	Redazione stato di consistenza. Redazione del progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento.		441.834,82	AGG
INC	C11B88000010001	COMUNE DI VALDERICE	TP	Comune di VALDERICE - Lavori di costruzione della strada esterna abitato Crocchie-S.Marco-Fico (Circonvallazione) 1° Lotto -.	Lavori non completati a seguito di modifiche introdotte con quattro perizie di variante. Lavori estesi per effetto di danni causati da eventi meteorici (definito imprevisto geologico).	Incarico collaudo statico conferito. Revocato l'incarico al Direttore dei lavori il 30.07.91. Nominato altro soggetto. Ultimazione lavori e stato finale redatti nel 1993.	Effettuazione del collaudo tecnico amministrativo. Redazione del progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento.	_____	6.000.000,00	AGG
	PROV000001721	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela in liquidazione	CL	Nuovo insediamento di Rustici industriali settore Nord 1 all'interno dell'agglomerato industriale di Gela	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale.	Le costruzioni (9 cellule produttive autonome) risultano non ultimate.				
	H27B8300000002	Comune di Pantelleria	TP	Comune di PANTELLERIA - Lavori di realizzazione casa di riposo per anziani (casa albergo e casa protetta) -	Realizzata solo la struttura					
	PROV0000001720	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela in liquidazione	CL	Centro Sociale e Servizi Consorziali: impianti sportivi e per il tempo libero	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale.	Le opere realizzate parzialmente riguardano le strutture, le murature di tamponamento ed i tramezzi.		Progetto da aggiornare	2.731.000,00	AGG
INC	B76G13002780001	IACP PALERMO	PA	Castro (Albergheria) Isolato 4, lotto B Intervento di acquisizione e recupero di edilizia fortemente degradata da destinare a residenza. Fondi ex Gescal legge 179/92 art.4 Opere di recupero e	Lavori appaltati nel 2001. E' stata adottata una perizia di variante. L'impresa ha sospeso unilateralmente i lavori nel 2010. Nel 2011 è stata approvata una seconda perizia di variante e invitata l'impresa alla sottoscrizione, poi non avvenuta. Nel 2012 l'appalto è stato risolto.	Contenzioso ancora in corso. Immobili occupati abusivamente.	Risoluzione del contenzioso. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto di completamento redatto in data non precisata. Nominato nuovo RUP in data 14.02.18.	964.817,00	AGG
INC	C66G9100000002	COMUNE DI PALAZZO ADRIANO	PA	PROGETTO PER UN CENTRO POLIVALENTE NELL'EDIFICIO EX CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Opere non completate per parziale realizzazione dei lavori a seguito della redazione di perizia di variante.	I lavori eseguiti sono stati collaudati, ma l'opera non è fruibile. Non sussiste alcun contenzioso.	Progettazione esecutiva. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto preliminare già predisposto. Progetto esecutivo da redigere.	1.500.000,00	AGG



Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	E79J000000 00002	COMUNE DI SUTERA	CL	comune di SUTERA - Casa albergo per anziani.-	Finanziata nel 1989. Lavori collaudati nel 2004. Risulta non funzionale perché il progetto di primo stralcio prevedeva solo le strutture ed i muri di perimetrazione dell'area.	Opere di primo stralcio collaudate con esito positivo.	Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto di completamento aggiornato nel 2018	7.170.000,00	CANT
INC	G65G10000 370005	COMUNE DI MILENA	CL	Comune di MILENA - Struttura di base per la pratica dello sport.-	L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e suppletiva.	Risultano realizzati solo la struttura ed il tetto. E' stato effettuato il collaudo tecnico-amministrativo e statico.	Aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario e nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto di completamento aggiornato nel 2011	1.500.000,00	AGG
INC	I97B670000 00001	Consorzio di Bonifica 2 Palermo	PA	Lavori di costruzione del Serbatoio Piano del Campo sul Fiume Belice Destro e condotta di allacciamento al Torrente Corleone con funzione di adduttore irriguo.	Opera appaltata nel 1988. A seguito di contenzioso nel 1990 il contratto è stato risolto per inadempienza e colpa grave dell'impresa. Nel 1992 si è proceduto ad una seconda aggiudicazione. Ulteriore contenzioso con l'impresa nel 1995, ha portato alla risoluzione del contratto.	Nel dicembre 1995, è stato redatto il verbale di constatazione dei lavori regolarmente eseguiti. Il contenzioso non è stato ancora chiuso.	Chiusura del contenzioso. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto esecutivo ex l.r. 21/85 da aggiornare al d.lgs. 50/2016		AGG
	D91B04000 370001	Comune di Palermo	PA	Lavori di costruzione per il raddoppio della circoscrizione di Palermo relativo al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte. Progetto ex Agensud 32/8/A Progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto						
INC	G79G01000 000001	COMUNE DI GIBELLINA	TP	Lavori di costruzione di un edificio polifunzionale, centro sociale, asl e mercato coperto	Lavori completati solo dal punto di vista strutturale nel 2017 con il susseguirsi di 4 appalti.	Opere consegnate al Comune nel 2017.	Aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario ed alle norme vigenti, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto di completamento da aggiornare.	8.900.000,00	AGG
INC	C11B86000 000001	COMUNE DI VALDERICE	TP	Comune di VALDERICE - Lavori di trasformazione in rotabile della Via Ragosia - Acquesorbe compresa tra la Via Cimitero e la Via Acquesorbe 1° Lotto.-	Lavori non completati a seguito di modifiche introdotte con due perizie di variante.	Lavori ultimati. Sato finale e collaudo statico effettuati. Atti di contabilità finale trasmessi all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste. Non è stato effettuato il collaudo tecnico amministrativo.	Effettuazione del collaudo tecnico amministrativo. Redazione del progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento.	_____	4.500.000,00	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	I97J01000000005	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello"	PA	Lavori di completamento della ristrutturazione del complesso immobiliare ex O.N.I.G. sito in via Ingegneros Palermo	A seguito dell'entata in vigore dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003 i lavori sono stati sospesi per la redazione dei nuovi calcoli strutturali e della conseguente perizia di variante. In relazione al nuovo assetto amministrativo della Aziende sanitarie del 2009 il complesso è stato destinato ad altre attività.	Avviate le procedure per la definizione dell'appalto nel 2017 con la richiesta al Ministero dell'autorizzazione all'utilizzo della quota residua di finanziamento.	Chiusura del contratto di appalto. Autorizzazione all'utilizzo della quota residua di finanziamento.	Opera inserita nel programma triennale 2018-2020.	7.500.000,00	CANT
INC	D63J13000090002	comune di sommatino	CL	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE DI VIALE ALDO MORO.	Lavori incompleti a causa di contenzioso instaurato nel 2006 con l'impresa (poi fallita).	Realizzati solo la struttura e la copertura. Non si hanno ulteriori notizie sulla chiusura dell'appalto.	Adeguamento progetto, nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto esecutivo approvato nel 2010. Da aggiornare.	1.500.000,00	AGG
INC	B94H13000070001	IACP PALERMO	PA	Rimodulazione in 32 alloggi e adeguamento normativo del programma costruttivo ex 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Cerda Contrada Malluta	Lavori appaltati nel 2002. E' intervenuta la risoluzione in danno del contratto nell'anno 2006. Nel 2007 l'Assessorato ha chiesto l'attestazione dell'avvenuta conclusione delle procedure espropriative, mai pervenuta.	Contabilità finale approvata nel 2007. Il contenzioso con l'impresa è ancora pendente per appello in sede civile promosso dallo IACP.	Risoluzione del contenzioso. Aggiornamento progetto esecutivo. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto esecutivo di completamento datato 2006.	3.258.139,32	AGG
INC	F23D16000010005	Comune di Bompietro	PA	Lavori di una casa protetta per anziani	Opera parzialmente realizzata ed utilizzata, per modifiche al progetto introdotte con perizia di variante.	Opere collaudate ed in uso. Realizzati soli 10 posti letto su 32 in progetto.	Redazione progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto esecutivo da redigere	583.596,00	AGG
NR	H33G10000320006	COMUNE DI CASTELBUONO	PA	LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CINE TEATRO LE FONTANELLE FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI CASTELBUONO		Opera finanziata nell'ambito degli interventi del patto per il Sud, Assessorato beni Culturali.				
INC	F21E16000120005	Comune di Bompietro	PA	Ristrutturazione della piscina comunale da destinare a centro natatorio e struttura per il benessere psicofisico.	Opera parzialmente realizzata e non fruibile.	Nessuna iniziativa da parte dell'Amministrazione per la definizione o modifica dell'opera.	Redazione progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto esecutivo da redigere	930.000,00	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	F26G16000 090005	Comune di Bompietro	PA	Adeguamento e completamento via di fuga del centro abitato di Bompietro	Opera parzialmente realizzata e non fruibile per mancanza di fondi.		Redazione progetto di completamento. Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto esecutivo da redigere	1.805.976,00	AGG
COM	F77B82000 000002	comune di Santo Stefano Quisquina	AG	Costruzione dell'impianto di depurazione reflui della fognatura comunale	Opere completate come da comunicazione effettuata per le vie brevi		Da eliminare dall'elenco delle incompiute			
NR	H54B86000 000002	Comune di Milazzo	ME	Comune di Milazzo- Realizzazione tribuna lato Ovest campo di calcio località Fossazzo	Il collaudatore tecnico-amministrativo ha certificato che i lavori sono stati realizzati con difetti di esecuzione. Pertanto l'amministrazione appaltatrice ha citato in giudizio l'impresa, il collaudatore delle strutture e la direzione dei lavori.	Sentenza a favore della stazione appaltatrice in data 16/04/2007. Avviata azione risarcitoria settembre 2011 con esito negativo.	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di completamento		AGG
INC	H67H90000 000002	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO	ME	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHIARITTA - CONTURA	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice. Contenzioso a tutt'oggi non risolto	Lavori ultimati ma non collaudati in quanto i lavori non sono completi per mancanza di copertura finanziaria della PVS del 1999	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di completamento	850.000,00	AGG
INC	H67B01000 010002	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO	ME	LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE IL LOCALITA' FIORENI	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice. Contenzioso a tutt'oggi non risolto	Lavori ultimati ma non collaudati in quanto i lavori non sono completi	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di completamento		
	B32I930000 000002	COMUNE DI PAGLIARA	ME	Comune di PAGLIARA - Lavori di ripristino e completamento del collettore fognario Pagliara centro Rocchenere e realizzazione del collegamento Locadi - Pagliara Centro.-	Lavori collaudati ad eccezione di un tratto del collettore fognario di 350 mt danneggiato da eventi alluvionali del 1999/2000.	nel 2012 è stato redatto progetto di preliminare di completamento da adeguare alla normativa vigente e al nuovo prezzario	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di completamento	250.000,00	AGG
INC	B86D91000 000002	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	AG	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CANALE EMISSARIO E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. IL LOTTO CONTRADA ZAGARELLA - lotto II	Nella seduta del 13 dicembre 2018 il rappresentante del comune chiarisce che l'opera, funzionante ma incompleta è stata ceduta all'IRGENTI Acque S.p.a. e la stessa ha avviato l'iter per il progetto di completamento					

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	D86J0100000006	Comune di Spadafora	ME	Programma Attuazione Rete Fognante I Straicchio	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice. Contenzioso a tutt'oggi non risolto	Definizione dell'istruttoria approvativa della perizia di variante da parte del genio Civile di Messina. Definizione del contenzioso con l'impresa esecutrice dei lavori	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	perizia di variante da aggiornare	25.562,00	AGG
INC	B31B8500000005	COMUNE DI PAGLIARA	ME	Comune di PAGLIARA - Costruzione strada di collegamento viario nella frazione Locadi.-	Lavori collaudati ad eccezione di un tratto del tracciato stradale.	nel 2012 è stato redatto progetto di preliminare di completamento da adeguare alla normativa vigente e al nuovo prezzario	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di completamento	380.000,00	AGG
COM	E84E09000090009	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO - PROV. MESSINA	ME	RESTAURO EX CONVENTO E CHIOSTRO S.FRANCESCO.	Opera completata collaudata e funzionale		Da eliminare dall'elenco delle incompiute			
INC	B99C08000020006	comune di montalegre	AG	costruzione n. 24 alloggi popolari - L.R. 12/52 via cesare battisti - Montalegre	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice. L'Amministrazione sta cercando di risolvere la lite bonariamente.	Lavori eseguiti al 50%. Una palazzina su due	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento			AGG
COM	E84E00000020009	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO - PROV. MESSINA	ME	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S.FILIPPO E GIACOMO.	Opera completata collaudata e funzionale		Da eliminare dall'elenco delle incompiute			
INC	F37H10002390001	COMUNE DI GROTTE	AG	Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico integrato nella scuola comunale di via Acquanova	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice. Finanziamento revocato	Contenzioso risolto con una composizione bonaria della lite.	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Affidamento del servizio di progettazione ad un tecnico esterno	71.000,00	AGG
COM	E84B12000080009	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO - PROV. MESSINA	ME	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ED OPERE CONNESSE 2° LOTTO	Opera completata collaudata e funzionale		Da eliminare dall'elenco delle incompiute			
INC	C61B04000630006	Comune di Licata	AG	Completamento parziale di un'area a verde attrezzata e collegamento viario con il Rione Fondachello	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice con risoluzione in danno del contratto.	I lavori eseguiti sono stati collaudati Lavori riappaltati a seguito della rescissione contrattuale. E' stato redatto un progetto per la parziale realizzazione delle opere residue anno 2008.	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento			AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpolo -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	B39J780000 00002	COMUNE DI PAGLIARA	ME	Comune di PAGLIARA - Lavori di completamento delle fognature e risanamento tratti di strade comunali centro e frazioni. -	I lavori non sono mai stati ultimati per carenza finanziaria	E' stato redatto progetto definitivo di completamento da adeguare alla normativa vigente e al nuovo prezzario	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di novo finanziamento	Redazione di progetto di completamento	500.000,00	AGG
INC	E31B95000 000002	COMUNE DI ALI'	ME	Lavori di costruzione della strada di collegamento tra la strada comunale esterna Ali-Itala e quartiere Spirito Santo	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice con risoluzione in danno del contratto.	Realizzati solo un muro di contenimento.Collaudo statico delle opere strutturali in data 16/02/2007. Collaudo tecnico amministrativo affidato in data 4/3/2008.	Nessun progetto di completamento realizzato		non comunicato	CORS
	B53D15000 260006	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO (EX. PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)	AG	LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI ALLUVIONALI SULLA S.P. N. 14 RACALMUTO - MONTEDORO E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE.						
INC	E39G11000 740002	Comune di Letojanni	ME	Progetto di una piscina ed attrezzature connesse in Contrada Silemi	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice e in conso una procedura transattiva	Sono stati realizzati le strutture degli spogliatoi e della platea della piscina.	Esiste progetto definitivo con variazione di destinazione d'uso a palazzetto dello sport del 2011 da aggiornare alla nuova normativa e al prezzario.	Redazione di progetto di completamento	980.000,00	AGG
INC	F49G13000 490005	COMUNE DI GALATI MAMERTINO	ME	COSTRUZIONE CASA ALBERGO PER ANZIANI 1 STRALCIO	Lavori non sono stati completati per mancanza di fondi.	I lavori eseguiti sono stati dichiarati non collaudabili poiché le opere realizzate non sono funzionali.	Progetto esecutivo di completamento da aggiornare, con variazione di destinazione d'uso dell'opera.		non comunicato.	AGG
INC	B93G01000 850002	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	ME	Tutela e valorizzazione delle aree circostanti le Cascate Cataolo.	Lavori completati e che in fase di collaudo per cause di calamità naturali sono stati causati ingenti danni e pertanto i lavori risultano non utilizzabili.	lavori completati ma danneggiati per calamità naturali	Perizia di variante presentata per il finanziamento, ma per mancanza di fondi non è stata finanziata	Redazione di progetto di completamento	non comunicato	AGG
NI	H94B89000 000002	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	ME	COSTRUZIONE PISTA DI EQUITAZIONE	L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale	Sono state realizzate le stalle e in atto si trovano in stato di degrado	Intendimento dell'Amministrazione e quella di cambiare la destinazione d'uso	Cancellazione dall'elenco delle incompiute		

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	I71B8700000002	Comune di Basicò	ME	Lavori di costruzione della strada di interesse turistico in località Carrozzo Larderìa per lo sviluppo della ricettività collinare.	Il collaudatore tecnico-amministrativo ha certificato che i lavori sono stati realizzati con difetti di esecuzione. Pertanto L'amministrazione appaltatrice ha citato in giudizio l'impresa in seguito fallita.		Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di completamento	non comunicato	AGG
INC	C96G14000090002	COMUNE di CALAMONACI	AG	Lavori di costruzione strada di penetrazione agricola Pozzillo I stralcio	L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e suppletiva.	I lavori realizzati a circa 54% non sono stati né definiti né collaudati per mancanza di fondi	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto di completamento redatto nel 1999	_____	AGG
INC	H94B9100000001	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	ME	costruzione di un campo polivalente coperto e di un campo da tennis	L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e suppletiva.	I lavori realizzati sono stati effettuati il collaudo amministrativo che statico nel 1998	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di un progetto esecutivo	1.500.000,00	AGG
INC	J86B00000010001	COMUNE DI MALFA	ME	Lavori di recupero di un immobile con destinazione residenziale sito in Via V.Emanuele angolo Via Fontana nell'ambito del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica	Carenza di fondi per il completamento.	Lavori eseguiti al rustico, priva di impianti tecnologici. Intendimento dell'Amministrazione cambiare la destinazione d'uso in centro culturale.	Redazione di nuovo progetto con variazione di destinazione d'uso.		non comunicato	AGG
INC	J21B03000120001	COMUNE DI MONGIUFFI MELIA - PROVINCIA DI MESSINA	ME	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL	Carenza di fondi per il completamento.	E' stato realizzato solo il tracciato stradale. Esiste un progetto di completamento da aggiornare alla nuova normativa e al prezzario	E' stato realizzato solo il tracciato stradale. Esiste un progetto di completamento da aggiornare alla nuova normativa e al prezzario	Redazione di progetto di un progetto esecutivo		AGG
INC	J23G11000180002	COMUNE DI MONGIUFFI MELIA - PROVINCIA DI MESSINA	ME	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO	Carenza di fondi per il completamento.	E' stato realizzato solo il tracciato stradale. Esiste un progetto di completamento da aggiornare alla nuova normativa e al prezzario	E' stato realizzato solo il tracciato stradale. Esiste un progetto di completamento da aggiornare alla nuova normativa e al prezzario	Redazione di progetto di un progetto esecutivo	1.000.000,00	AGG
	C96G14000080002	COMUNE di CALAMONACI	AG	Lavori di completamento della strada di penetrazione agricola ex consorzio n. 10 da Villafranca Sicula a Calamonaci						

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
NI	C69G13000470001	Comune di Licata	AG	Lavori di completamento e copertura della piscina comunale dei locali tecnologici, spogliatoi, locale bar, ecc."	Opere date in concessione a ditta privata		Da eliminare dall'elenco delle incompiute			
NI	I77J87000000002	Comune di Basico'	ME	Piano per Insedimenti Produttivi I° Lotto	Mancato interesse dell'amministrazione ad eseguire i lavori		Eliminazione dall'elenco delle incompiute			
INC	I79J13000100009	Comune di Longi	ME	Completamento della rete fognante nelle frazioni e realizzazione collettore principale a valle del centro abitato	Lavori non collaudabili in quanto incompleti. Inoltre i lavori sono stati realizzati in difformità al contratto e al progetto approvato.		Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento			AGG
INC	C69G13000480001	Comune di Licata	AG	urbanizzazione secondarie nel PEEP di C/da Safarello - campi polivalenti, tribune e spogliatoi - sistemazione aree esterne e parcheggi a	L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e suppletiva.	E' stata realizzata solo la parte strutturale fuori terra per il corpo principale campo coperto	Aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario e nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto di completamento aggiornato nel 2003	1.032.913,80	AGG
COM	H57B16000710002	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	realizzazione impianti sportivi in zona espansione	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice.	Lavori di completamento dotati di copertura finanziaria. Procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione in itinere.	Eliminazione dall'elenco delle incompiute			
INC	B99G13000330005	COMUNE DI CAPIZZI	ME	Opere e infrastrutture per lo sport, spettacolo e il tempo libero.	Lavori non collaudabili in quanto incompleti. Inoltre i lavori sono stati realizzati in difformità al contratto e al progetto approvato.	L'Amministrazione intende convertire l'opera per un edificio strategico per la protezione Civile Comunale da finanziare con fondi Ministeriali	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di un progetto esecutivo		AGG
INC	B37D05000050001	Comune di San Giovanni Gemini	AG	Lavori di completamento centro sociale	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice.	I lavori realizzati sono stati collaudati. Opera incompleta per mancanza degli intonaci ed infissi e collegamenti esterni.	Redazione del progetto esecutivo con variazione di destinazione d'uso ad Museo Antimafia, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione nuovo progetto di completamento	550.000,00	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
NI	I77J880000 00002	Comune di Basico'	ME	Piano per Inseadimenti Produttivi - 2° Lotto	Mancato interesse dell'amministrazione ad eseguire i lavori		Eliminazione dall'elenco delle incompiute			
COM	F49G13000 500002	COMUNE DI GALATI MAMERTINO	ME	RIPRISTINO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITÀ RAFA	Lavori ultimati nell'anno 2000 in attesa dell'emissione del certificato. Opera fruibile e collaudata staticamente.		Eliminazione dall'elenco delle incompiute			
	G98I160000 00002	COMUNE DI SICULIANA	AG	PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI EDIZIA ECONOMICA E POPOLARE P.E.E.P						
NI	I14H870000 00002	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	AG	LAVORI DI COSTRUZIONE CHIESA A SERVIZIO DEL TRASFERIMENTO PARZIALE IN SAMBUCA DI SICILIA	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale. Realizzato solo lo sbancamento	Da eliminare dall'elenco delle incompiute in quanto non più di interesse della stazione appaltante	Eliminare	_____	_____	
	J46G17000 020002	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA	ME	L. 457/78 V Biennio - Lavori di costruzione di n. 210 alloggi e n. 8 botteghe in messina località Santo Bordonaro.	Esiste un rilevante contenzioso con l'impresa.	Eseguiti solo 75 alloggi sul totale di 210 che si trovano in stato di abbandono.	Redazione del progetto esecutivo, nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Redazione di progetto di un progetto esecutivo	9.496.000,00	AGG
INC	J46G17000 030002	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA	ME	L.R. 15/1986 - Lavori di costruzione di n. 40 alloggi di E.R.P. in località Gurn' nel Comune di Saponara (ME)	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice e relativa risoluzione contrattuale con atto di transazione	Le palazzine realizzate necessitano di lavori di ripristino per atti di vandalismo, e deterioramento temporale, sia le opere di sistemazione esterna non eseguite.	Aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario e nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto di recupero da redigere	9.019.792,13	CORS



Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	B58B01000210002	Comune di Valdina	ME	Opere di urbanizzazione adiacenti agli alloggi I.A.C.P. ubicati in Valdina centro.-	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice e risoluzione del contratto di appalto	Sono stati realizzati solo i muri di contenimento	Progetto esecutivo di completamento approvato con Delibera Commissariale n. 35 del 24-05-2011	Progetto esecutivo da aggiornare al nuovo prezzario		AGG
NR	D23C06000060002	Alcara li fusi	ME	Comune di Alcarà li Fusi - Lavori di realizzazione di un Centro Diurno a servizio della popolazione anziana.	Progetto esecutivo cantierabile. L'intervento è stato inserito nel bando periferia 2016 della Città Metropolitana di Messina e già ammesso a finanziamento		Eliminazione dall'elenco delle incompiute			
INC	D69G86000000002	Comune di San Filippo del Mela (ME)	ME	Realizzazione di un centro socioculturale polivalente in località Olivarella nel Comune di San Filippo del Mela	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice con risoluzione del contratto.	Lavori non completati	Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Progetto esecutivo di completamento redatto nell'anno 2018	1.708.000,00	CANT
	I63J13000330009	Comune di Aragona	AG	AUDITORIUM COMUNALE AREA LIMITROFA VIA G. GARIBALDI						
	I63D13000410009	Comune di Aragona	AG	UFFICI NUOVA PRETURA VIA XXV APRILE						
INC	F49B91000000002	COMUNE DI LIBRIZZI	ME	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE IN LOCALITA' SERRO URNA	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice con successivo fallimento dell'impresa esecutrice	Sono stati realizzati solo lo scavo di sbancamento e rilevati.	Nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	Nel 2011 è stato redatto un progetto di completamento da aggiornare	230.000,00	CORS
NR	J46G17000040002	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA	ME	per la costruzione di n. 12 palazzine per complessivi n. 84 alloggi nel Comune di Villafranca T. (ME) località Acquasanta	Opera finanziata con il PO FESR 2014-2020 Azione 4, 1, 1	Lavori di completamento dotati di copertura finanziaria.	Eliminazione dall'elenco delle incompiute			
INC	I14B88000000004	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	AG	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISCINA COPERTA	Presenza di contenzioso con l'impresa e il Direttore dei Lavori.	L'Amministrazione è in possesso di progetto esecutivo per il completamento dell'opera da aggiornare al D.lgs 50/2016 e al nuovo prezzario. Lavori eseguiti al 85%	Aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario e nuova procedura di appalto a seguito di nuovo finanziamento	progetto di completamento da aggiornare		AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
	B49G10000100004	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO (EX. PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)	AG	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL COMMERCIO IN CAMPOBELLO DI LICATA.						
INC	D21B8900000002	alcara li fusi	ME	Comune di Alcara li Fusi - Costruzione strada di collegamento ALCARA LI FUSI -SS.113 2° Lotto	Lavori non completati per contenzioso con l'impresa appaltatrice a seguito di diverse perizie di varianti e relativa risoluzione contrattuale	I lavori sono stati realizzati con un avanzamento del 100% ma non sono stati collaudati in quanto la commissione di collaudo a riscontro delle difformità tra le opere eseguite e quelle contrattuali.	Perizia di variante approvata nel 1992 per la conservazione delle opere già eseguite. Perizia non finanziata. Realizzazione di progetto di completamento, nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento	Progetto esecutivo da redigere	non comunicato	CORS
INC	D24B9400000002	alcara li fusi	ME	Comune di ALCARA LI FUSI - Costruzione piscina scoperta	Risoluzione contrattuale con l'impresa a seguito di decesso del titolare dell'impresa.	I lavori realizzati risultano solo quelli di sbancamento (16%).	Adeguamento progetto, nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.		non comunicato	AGG
INC	F99G9400000002	SANTA TERESA DI RIVA	ME	Progetto per la costruzione di un centro polifunzionale	Lavori incompleti a causa di contenzioso instaurato con l'impresa (poi fallita).	Realizzate le opere strutturali, la scala di accesso esterna, le tamponature e le tramezzature. Redatta relazione a struttura ultimata e collaudo tecnico.	Adeguamento progetto, nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento.	Progetto esecutivo. Da aggiornare.	Non comunicato	AGG
DE	J99J13000330002	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA	ME	Legge 457/78 -V Biennio - Lavori di completamento di N. 1 palazzina per complessivi N. 10 alloggi in località Timpe Russo del Comune di Capizzi (ME).	Lavori incompleti a causa di contenzioso instaurato con l'impresa.	Da eliminare dall'elenco delle incompiute in quanto non più di interesse della stazione appaltante	Da demolire			
INC	J45I13000150005	COMUNE DI UCRIA	ME	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA ALBERGO PER ANZIANI	L'opera non è stata completata dal punto di vista funzionale per aumento dei costi a seguito di perizia di variante e suppletiva.	Realizzate le opere strutturali, con tramezzatura per il seminterrato, piano terra e primo piano	Redazione di progetto di completamento, con il risanamento delle strutture portanti. Nuovo affidamento a seguito di finanziamento.	Progetto di completamento da realizzare	1.500.000,00	CORS
DE	D69G9800000002	Comune di San Filippo del Mela (ME)	ME	Completamento centro diurno per anziani alla Frazione Olivarella del Comune di San Filippo del Mela	Mancato interesse dell'amministrazione ad eseguire i lavori	Lavori realizzati al rustico si provvederà alla demonizione	Eliminazione dall'elenco delle incompiute			

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
	I64E13000250009	Comune di Aragona	AG	STRADA PER IL POTENZIAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ ALLA S.S. 189 DALL'AREA INTERNA DEI COMUNI: ARAGONA, SANTA ELISABETTA, SANTANGELO MUXARO, SAN BIAGIO PLATANI, RAFFADALI, CIRCONVALLAZIONE A MONTE.						
INC	I93H88000000001	Consorzio di Bonifica 7 Callagironne	CT	INVASO PIETRAROSSA SUL FIUME MARGHERITO PROGETTO EX CASMEZ N.30/3219 "TERRITORI O DEI COMUNI AIDONE (EN) E MINEO (CT)*REALIZZAZIONE "INVASO PIETRAROSSA"	L'opera fu affidata con contratto del 12/12/1988 per un importo di L. 75.958.194.230. I lavori furono sospesi per motivi tecnici nel Maggio 1993 e ripresi nel Maggio 1997, per essere poi definitivamente interrotti nello Ottobre del 1997 dalla Soprintendenza a seguito al ritrovamento di un sito archeologico.	Con delibera di Giunta Regionale n. 386 del 12/09/2017, si condivideva la proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia, contenuta nella nota n. 6555 del 07/07/2017, che la realizzazione dell'opera non configgeva con la conservazione del bene archeologico, pertanto si manifestava l'intenzione di completarla.	Con deliberazione n. 10 del 18/05/2018 del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale l'opera è transitata al Dipartimento Acque e rifiuti.	Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incluso il completamento della diga nel Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014 - 2020 per € 60.000.000.	=====	
INC	H51B91000000002	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA "COSTA".	I lavori sono stati sospesi perché interessati da due eventi franosi successivi alla realizzazione degli stessi che hanno determinato la necessità di ulteriori lavori per il ripristino dei danni verificatisi.	Lavori Sospesi	progetto di completamento da realizzare	=====	1.000.000,00	
INC	E37H06000740009	Libero Consorzio Comunale di Siracusa	SR	Lavori di completamento della S.P. 14 Fusco - Canicattini - Passoladro.	Trattasi di un ammodernamento di una strada esistente, il tratto incompiuto è costituito dagli ultimi 250,00 mt., che collega alla rotonda stradale A.18 esistente	Esiste un progetto di completamento di livello esecutivo realizzato nel 2012.	La parte realizzata è stata collaudata	E' intenzione dell'amministrazione procedere all'aggiornamento del progetto mediante adeguamento normativo e nuovo prezzario	2.200.000,00	AGG
INC	J44E01000060004	Comune di San michele di Ganzaria	CT	Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA - Lavori di risistemazione dell'impianto stradale e ripavimentazione della via Roma e Piazza Garibaldi e relativi sottoservizi.-	I lavori sono stati finanziati con un mutuo concesso dalla Cassa Deposito e Prestiti, per un importo di € 774.685,35. Il 20/5/2005 gli stessi sono stati consegnati, in data 5/6/2006 il contratto è stato oggetto di rescissione in danno	Con le somme derivanti dall'escussione della polizza e con le somme rimanenti è stato redatto un progetto 1° straccio pari ad € 444.588,24, consegnato l'11/9/2017 ultimato il 14/3/2008 e collaudato il 22/4/2008.	L'amministrazione si è dotata di progetto di completamento da aggiornare	Progetto completamento da aggiornare	776.709,87	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	D96G01000010003	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	CT	Provincia Regionale di Catania - Progetto esecutivo di recupero di tre isolati del borgo della Cunziria nel Comune di Vizzini.-	L'opera fu finanziata dalla stessa provincia regionale per un importo di € 2.165.098,11. Il primo stralcio funzionale fu il 22/10/2002. A seguito di eventi contestuali il 31/06/2006 fu effettuata la rescissione contrattuale.	Le opere parzialmente fruibili, non sono state ultimate per mancanza di finanziamento.	Necessita nuovo progetto di completamento aggiornato e nuovo finanziamento.	L'amministrazione è dotata del vetusto progetto generale.	1.800.000,00	
INC	I59G96000000003	I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	SR	Completamento di n. 90 alloggi su un totale di 112 di E.R.P. in Augusta contrada Scardina	I lavori non sono stati completati a seguito dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa.	A seguito dell'abbandono da parte dell'impresa, solo 22 alloggi sono stati completati e consegnati agli aventi diritto (una palazzina), mentre le restanti quattro palazzine, per un totale di 90 alloggi, risultanti incompleti sono stati occupati abusivamente.	Progetto di Fattibilità con intendimento dell'istituto, in caso di finanziamento ad effettuare progettazione esecutiva	Progetto di Fattibilità	3.500.000,00	
INC	C29C07000050009	Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Ragusa	RG	Lavori di costruzione di una chiesa parrocchiale in Ragusa, c.da Cisternazzi	L'opera è stata finanziata nel 2009 dall'Assessorato Infrastrutture e mobilità, gli stessi furono sospesi nel 2014 per abbandono del cantiere da parte dell'impresa per fallimento. Nel 2015 i lavori furono affidati all'impresa seconda classificata. Nel 2018 l'affidamento fu revocato per mancato interesse dell'amministrazione.	Le opere realizzate parzialmente sono quelle strutturali	Le opere sono dotate di collaudo tecnico amministrativo, che verrà trasmesso al dipartimento infrastrutture. Successivamente l'I.A.C.P. potrebbe riconsegnare l'opera alla curia vescovile o in subordine aderire a tutte le misure disponibili per finanziare l'intervento di completamento della stessa. Le somme residue del finanziamento da parte del Dipartimento Infrastrutture sono pari ad € 382.436,66	La curia o l'I.A.C.P. In caso di finanziamento sono disponibili a redigere apposito progetto esecutivo. La Parrocchia ha manifestato l'intenzione di ridimensionare l'opera, ipotizzando di demolire il terzo livello, modificare la copertura	2.000.000,00	CORS
INC	F55D08000010004	COMUNE DI AUGUSTA	SR	COMPLETAMENTO SCUOLA SALVATORE TODARO STRALCIO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DELLA PALESTRA E DEGLI SPOGLIATOI	La parte incompiuta risulta l'attigua palestra, nel 2010 a seguito di lodo arbitrale si ebbe la rescissione consensuale del rapporto contrattuale.		La parte edificata non fu mai collaudata, il collaudo nominato si dimise e si è in attesa di nuova nomina. L'amministrazione ha intenzione di completare con finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti	L'amministrazione ha intenzione di redigere apposito progetto esecutivo di completamento	250.000,00	
COM	C39D110000260002	Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Ragusa	RG	Lavori di costruzione di n° 18 alloggi in S. Croce Camerina (RG), via Circonvallazione	_____	I lavori di completamento sono stati aggiudicati il 19/10/2018 ed è corso la stipula del contratto	L'intervento dovrà essere eliminato dall'anagrafe delle incompiute	_____		

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	D57H06000 960002	comune di sortino	SR	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dei locali dell'ex caserma di piazza s. Francesco da adibire a museo dei pupi	L'immobile è di proprietà della provincia regionale oggi libero consorzio e fu affidato in comodato d'uso al comune per 10 anni, fino al 2012 e non rinnovato. Successivamente nel 2017 fu riattivato il comodato a titolo oneroso per altri 10 anni. I lavori furono sospesi a seguito di contenzioso e attivato arbitrato	bonaria le due diverse possibili soluzioni che sembrano più plausibili: a) La risoluzione del contratto e, ove possibile, la rinuncia ad ogni pretesa da parte dell'Impresa esecutrice o quantomeno la risoluzione delle controversie e riserve in via bonaria. Circostanza che porterebbe ad un nuovo appalto, previa consultazione dei candidati classificatisi successivamente nella procedura di selezione esperita a suo tempo. Procedura che certamente non porterebbe a buoni risultati circa la realizzazione delle opere. b) In alternativa, ove l'Impresa si rendesse disponibile, sempre sulla scorta di un bonario componimento della controversia in atto, provvedere alla ripresa dei lavori con l'intento di assicurare con il residuo finanziamento la ultimazione dei lavori realizzando, con le dovute previsioni, uno stralcio funzionale dell'opera a suo tempo prevista. In relazione al contenzioso l'amministrazione comunale sta prendendo opportuni contatti con il legale dell'Impresa al fine di esplorare in maniera bonaria le due diverse possibili soluzioni che sembrano più plausibili: a) La risoluzione del contratto e, ove possibile, la rinuncia ad ogni pretesa da parte dell'Impresa esecutrice o quantomeno la risoluzione delle controversie e riserve in via bonaria. Circostanza che porterebbe ad un nuovo appalto, previa consultazione dei candidati classificatisi successivamente nella procedura di selezione esperita a suo tempo. Procedura che certamente non porterebbe a buoni risultati circa la realizzazione delle opere. b) In alternativa, ove l'Impresa si rendesse disponibile, sempre sulla scorta di un bonario componimento della controversia in atto, provvedere alla ripresa dei lavori con l'intento di assicurare con il residuo finanziamento la ultimazione dei lavori.	Risoluzione del contenzioso	non esiste progetto di completamento in quanto potrebbe essere risolte le controversie giudiziarie	=====	
INC	E87B87000 000002	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	EN	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	Il progetto è stato finanziato nel 1987 dall'Assessorato LL.PP per un importo di Lit. 2.200.000.000. I lavori sono stati oggetto di quattro perizie di variante e suppletive (la prima per sorpresa geologica).	I lavori sono stati ultimati pur incompleti il 7/3/2001 ed a seguito di ciò gli stessi sono stati collaudati da una commissione tecnico amministrativa il 26/7/2001.	E' intendimento dell'amministrazione completare l'opera predisponendo un progetto esecutivo e partecipare ai vari bandi per nuovo finanziamento.	Nel 2011 l'amministrazione ha redatto apposito progetto preliminare per il completamento dell'opera, per un importo di € 1.180.000,00. Successivamente i lavori sono stati oggetto di atti vandalici, con danni pari ad € 150.000,00	1.600.000,00	
INC	H57B92000 000002	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE.	L'opera risulta attualmente non agibile a causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Inoltre l'edificio presenta approcci di vandalizzazione che compromettono la normale sicurezza dei luoghi.	Lavori Sospesi	progetto di completamento da realizzare	=====	250.000,00	

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	G69D13000090002	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA	CT	Lavori di completamento di n. 144 alloggi, 6 uffici e 6 negozi in Catania, località Librino. prog. 165/CT.	I lavori sono stati oggetti di sospensione a causa di fallimento dell'impresa appaltatrice.	Realizzazione delle strutture e tampognature	Allo stato attuale vi è una interlocuzione con il comune di Catania per valutare la possibilità di una convenzione per cedere gli alloggi e procedere al completamento a valere con fondi Pon Metro di esclusiva competenza statale	=====	=====	
INC	B77B8700000001	COMUNE DI BELPASSO	CT	INTEGRAZIONE IDROPOTABILE DELL'ABITATO - OPERE DI ADDUZIONE ED ACCUMULO.	L'intervento è stato finanziato dalla ex Cassa del Mezzogiorno con Delibera n° 348 del 12/16/1995, per un importo complessivo di Lit. 3.711.000.000. e sono stati eseguiti il 60,72% dei lavori di progetto.	A seguito di fallimento dell'impresa appaltatrice (CO.GE.BIT.) il contratto d'appalto è stato rescisso con Deliberazione G.M. n. 348/1995	L'opera realizzata potrebbe essere utilizzata come condotta idrica esterna con serbatoio di accumulo	=====	=====	
COM	D61E04000190002	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	CT	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA - lavori di recupero e conservazione dell'Istituto agrario "F.Eredia" di Catania- Legge 433/91.	Il progetto fu finanziato nel 18/12/2003, ai sensi L.N. 433/91, per un importo di € 774.685,35. In data 13/10/205 è stato stipulato il contratto. L'opera non fu presa in consegna dall'impresa per decorrenza dei termini contrattuali.	l'impresa ha presentato istanza di recesso. Il contratto è stato rescisso. I lavori non sono mai iniziati.	L'opera verrà esclusa dall'anagrafe opere incompiute.	=====	=====	
INC	C39D05000190002	Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Ragusa	RG	Lavori di completamento di n° 18 alloggi ed opere connesse nel comune di Acate (RG), via Manzoni e via Balilla	Le opere furono consegnate nel 1992 e sospese nel 1993	I lavori sono stati eseguiti al rustico e sono dotati di collaudo statico e tecnico amministrativo	L'amministrazione è disponibile a effettuare progetto esecutivo	L'amministrazione nel 2018 si è dotata di progetto di fattibilità per un importo di € 2.500.000,00. L'amministrazione è disponibile a effettuare progetto esecutivo	2.500.000,00	
INC	C29J12000580002	COMUNE DLI LICODIA EUBEA	CT	Completamento e rifacimento rete fognante	Con contratto d'appalto n° 40 di rep. Del 1989 vengono affidati i lavori per un importo complessivo di 1° stralcio pari a Lit. 2.820.000.000. Successivamente viene effettuata perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo pari a Lit. 4.400.000.000, con richiesta di finanziamento all'ARTA, e seguito di ciò i lavori sono stati sospesi	L'amministrazione in ultimo si è dotata di un progetto esecutivo, riguardante il completamento del depuratore e collettore ad esso afferenti, aggiornato al 2018 per un importo di € 2.276.719.30. Tale opera è stata trasmessa al dipartimento regionale acque e rifiuti ed è stata utilmente inserita nei finanziamenti previsti per il PATTO per il SUD, si è in attesa del decreto di finanziamento.	Per completare totalmente il sistema fognario depurativo, l'amministrazione comunale ha predisposto un progetto preliminare di € 960.000, trasmesso anch'esso al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti	Progetto Esecutivo € 2.276.719,30, Progetto Preliminare € 960.000	960.000,00	CANT
COM	C29D11000300002	Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Ragusa	RG	Lavori di costruzione di n° 12 alloggi ed opere connesse nel comune di Ragusa	_____	L'intervento è stato ultimato ed è in corso di collaudo tecnico amministrativo	L'intervento dovrà essere eliminato dall'anagrafe delle incompiute	_____		

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	J48H04000060002	Comune di San Michele di Ganzaria	CT	Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA - Costruzione di n. 14 alloggi popolari L.R. 12/52.-	I lavori sono stati finanziati in data 19/7/2004 dal Dipartimento Regionale dell'Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per un importo di € 1.380.474,94 per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti ed una compartecipazione dell'amministrazione Comunale. Il 12/9/2005 è stato stipulato il contratto d'appalto che è stato rescisso in danno con delibera di G.M. del 5/5/2009, con conseguente escussione della polizza fidejussoria.	I lavori realizzati sono stati regolarmente collaudati ed a seguito di ciò l'amministrazione si è dotata di apposito progetto di completamento, per un importo complessivo di € 1.240.000,00 (aggiornato al prezzario 2013) e progetto di primo stralcio pari ad € 505.000,00 (finanziato con le somme residue), i cui lavori sono stati consegnati e sono in corso	I lavori 1° stralcio sono stati finanziati con le somme residue del finanziamento originario, pari a € 505.000, mentre necessita apposito finanziamento per il completamento dell'opera	Adeguamento del progetto generale in stralcio di completamento con aggiornamento alle norme e prezzario vigente	758.817,17	AGG
INC	J87B91000000002	COMUNE DI VIAGRANDE	CT	COSTRUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO IN VIA SAPIENZA	Il Centro sportivo è annesso alla scuola elementare di piazza chiesa antica. La scuola (I stralcio) risulta funzionale. Non lo è il centro sportivo rimasto incompleto per mancanza di finanziamento.	E' stato redatto progetto di completamento ed ammesso a finanziamento dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità. Quest'ultimo è stato revocato poiché il progetto con previsti di approvazione è stato inviato successivamente alla data di scadenza.	Necessita aggiornamento del progetto di completamento, con relativo finanziamento.	Progetto di completamento esecutivo del 2013.	1.400.000,00	AGG
INC	H57B90000010002	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN LOCALITA' SAN VINCENZO.	L'opera risulta attualmente non fruibile, in quanto trovata in condizione di totale abbandono.	Lavori Sospesi	progetto di completamento da realizzare	=====	350.000,00	
INC	B74B83000000002	COMUNE DI BELPASSO	CT	Comune di BELPASSO - Costruzione casa albergo per anziani.-	L'Assessorato Regionale agli Enti Locali, oggi alla Famiglia, ha emesso due distinti decreti di finanziamento il D.A. n. 3586/1985 pari ad € 513.874,61 ed il D.A. 6777/1997 pari ad € 474.107,43, ambedue gli interventi sono stati realizzati e collaudati, è stata acquisita l'area, effettuata la sistemazione del lotto, muri perimetrali, muri contenimento, strutture c.a., tetto, completamento funzionale del primo piano con sistemazione dell'ingresso piano terra.	I due interventi sono stati conclusi e collaudati. Rimangono da eseguire i lavori necessari per rendere funzionale il piano terra ed il secondo piano. Risultano effettuati atti vandalici alla struttura realizzata.	Modificare la destinazione dell'intervento, rendendola più pertinente alle necessità della collettività (scuola materna o elementare)	=====	2.000.000,00	
COM	h41c06000320001	Comune di Pachino	SR	Progetto per lavori di costruzione Piscina Comunale coperta ubicata in Pachino in c.da Cugni Camporeale	Il contratto d'appalto originario è stato rescisso nel 2013 per inadempimento da parte dell'impresa, per poi essere ripristinato a seguito di accordo transattivo e nuovamente rescisso con D.G.M. n° 88/2015.	Il 22/6/2018 i lavori di completamento sono stati affidati alla seconda in graduatoria, allo stato attuale i lavori risultano in corso di esecuzione	=====	=====	=====	
INC	B29B03000000002	COMUNE DI PALAGONIA	CT	PALAGONIA - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio degli alloggi popolari di via Circonvallazione.- Comune di PALAGONIA - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio degli alloggi popolari di via	Le opere sono state finanziate nel 2003 dall'Assessore Regionale LL.PP. Sono stati oggetto di due appalti ambedue destinatari di rescissione di contratto per inadempienza.	Allo stato attuale sono in corso controversie giudiziarie con le due imprese.	Necessita definire i contenziosi. Le somme residue sul finanziamento ammontano ad € 316.949,70	Necessita progetto di completamento.	2.250.000,00	
DE	F55D05000050004	COMUNE DI AUGUSTA	SR	COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO "DOMENICO COSTA 1"	A seguito di contenzioso si aderì a lodo arbitrale con liquidazione dell'impresa		I lavori non sono mai stati collaudati a seguito di cedimenti fondazionali,	ambedue le progettazioni di livello definitivo per il completamento. Le risorse economiche necessarie, per l'adeguamento della struttura, sono tali da	=====	

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	G85H10000 030002	I.A.C.P. Comprensorio di ACIREALE	CT	Programma d'intervento per il completamento di n. 60 alloggi popolari in Giarre, Via Trieste, contrada Jungo	I lavori sono stati consegnati in data 12/4/1990 e dopo avere realizzato parte delle opere, l'impresa appaltatrice ha abbandonato il cantiere, l'amministrazione con deliberazione n. 202/23 del 1992 procedeva alla risoluzione in danno.	L'amministrazione ha provveduto a realizzare apposito progetto di completamento che è stato già verificato dall'organo di verifica e sarà oggetto di validazione per essere e trasmesso alla conferenza speciale dei servizi che si terrà presso il Genio civile di Catania. Il Dipartimento Regionale alle Infrastrutture ha disposto due appositi finanziamenti con fondi ex Gescal pari ad 3.300.000,00 con D.G. n. 270 del 10/06/2009 ed € 2.987.164,18 con D.G.R. n. 224 del 6/8/2014.	Validazione progetto da parte del RUP ed approvazione in conferenza speciale dei servizi da parte del Genio Civile di Catania	Esecutiva	1.135.935,50	CANT
INC	C29G92000 010002	COMUNE DLI LICODIA EUBEA	CT	Completamento lavori di rifacimento acquedotto comunale	L'assessorato Regionale ai LL.PP. con D. A. 1057/1992 ha finanziato il progetto 1° stralcio, pari a Lit. 2.000.000.000, con la previsione del solo rifacimento della rete idrica interna ed il collegamento di essa ai serbatoi esistenti. A seguito di perizia di variante derivante dalla necessità di porre negli scavi una tubazione per successivo passaggio del cavo del sistema di telecontrollo e l'aumento dell'IVA, non si realizzarono i rami secondari e gli allacci alle utenze private. In data 21/6/96 i lavori primo stralcio sono stati collaudati	L'amministrazione in data 2016 ha conferito l'incarico per il completamento della rete idrica interna dell'acquedotto comunale	Adeguamento del progetto per il completamento della rete idrica interna dell'acquedotto comunale	Progetto esecutivo risalente al 2016	4.080.000,00	AGG
INC	B49D85000 000002	COMUNE CATENANUOV A	EN	Comune di CATENANUOVA - Completamento di n. 18 alloggi popolari.-	Le risorse finanziarie non hanno permesso di completare il programma edilizio	Edificio A completato. Edifici B e C: strutture e tamponamenti. Edificio D non iniziato.	Necessita finanziamento. Le opere furono collaudate. Processo amministrativo definito	Esiste progetto definitivo di completamento del 2005.	1.300.000,00	
INC	I74E840000 00002	COMUNE DI ISPICA	RG	ALLOGGI PER ANZIANI NEL 1° QUARTIERE 167	I lavori sono stati consegnati il 10/7/1984 e furono sospesi il 10/6/1986 a causa di mancanza di fondi determinata da variante suppletiva dovuta a sorpresa geologica e revisione dei prezzi.	L'opera è costituita da sei edifici, di cui quattro allo stato rustico mentre i due ultimati sono adibiti a centro diurno ed asilo nido e comunità alloggi.	L'amministrazione ha interesse ad ultimare i quattro edifici incompleti ma destinandoli ad attività più pertinenti alle necessità attuali.	Per il 2009 al 2010 sono stati redatti 4 progetti esecutivi per il completamento di ogni singolo edificio per importi di € 625.000,00, € 625.000,00, € 1.100.000,00 ed € 1.250.000,00	3.600.000,00	
INC	B49G93000 000002	COMUNE CATENANUOV A	EN	Comune di CATENANUOVA - Completamento piscina comunale.-	A seguito di perizia di perizia variante suppletiva con un aumento delle somme di Lit. 300.000.000 i lavori non furono completati per carenza di risorse	E' stata realizzata la struttura in C.A. della piscina ed i locali spogliatoi. Durante gli anni le opere realizzate sono state totalmente vandalizzate.	L'Amministrazione ha optato per cambiare la destinazione della struttura a Centro Sportivo Polifunzionale ed è stato redatto un progetto di completamento con la nuova destinazione per la partecipazione a bandi per reperire un nuovo finanziamento	Esiste un progetto di completamento esecutivo del 2016	3.580.000,00	AGG



Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	I79G8700000002	COMUNE DI ISPICA	RG	COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE - 1° STRALCIO -	L'intervento fu finanziato dall'Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo nel 1987 per importo di Lit. 400.000.000. Gli stessi sono stati consegnati nel 1988 e conclusi il 30/6/1991 non ultimati.	Sono state realizzate le opere edili della vasca, la recinzione area vasca, un corpo servizi igienici e spogliatoio completamente rifiniti, la struttura portante in c.a. del secondo corpo servizi e la costruzione della vasca settica. I lavori anche se non completati sono stati collaudati il 18/5/1994	L'amministrazione non ha più interesse a completare il progetto originario e vuole realizzare un progetto di completamento riduttivo più pertinente alle esigenze attuali della popolazione, ottimizzando le opere già realizzate rendendole coerenti con le attrezzature sportive presenti nel territorio.	L'amministrazione non è dotata di nessun progetto di completamento	=====	
INC	I57E9800000003	I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	SR	Completamento di n. 16 alloggi di E.R.P. in Augusta via Buozzi	A seguito di nuova classificazione sismica, i lavori non furono completati	Il contenzioso con l'impresa è stato definito bonariamente. Allo stato attuale le opere realizzate sono le palificazioni di fondazioni	E' intendimento dell'amministrazione demolire un altro gruppo di dieci vetusti alloggi in via l' Maggio, mettere a reddito l'area di sedime e trasferire gli assegnatari in parte degli alloggi di via Buozzi.	Superato Progetto Esecutivo	1.800.000,00	
INC	I79G8900000002	COMUNE DI ISPICA	RG	COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA LEGGERA NEL COMPLESSO POLISPORTIVO DI C.DA CROCEFIA-	L'opera venne finanziata dall'Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo nel 1990, consegnata il 9/11/1991 ed i lavori vennero sospesi il 24/10/1992 a seguito di perizia di variante e suppletiva per adeguare il progetto alle nuove norme di sicurezza. L'impresa non sottoscrisse l'atto di sottomissione ed iniziò il contenzioso che si è concluso a favore della parte attrice. Le spettanze non sono ancora state soddisfatte in quanto il comune è in dissesto	Le opere realizzate hanno riguardato la sistemazione generale dell'area a servizio del campo di calcio e le fondazioni degli spogliatoi.	L'amministrazione vorrebbe realizzare il completamento della pista di pattinaggio, la manutenzione straordinaria della pavimentazione del campo di pallacanestro e la sistemazione piano-altimetrica dell'area circostante la pista di pattinaggio.	In atto non esiste alcuna ipotesi progettuale ne relazione di stima dei costi necessari al completamento	=====	
INC	I79J8900000001	COMUNE DI ISPICA	RG	COMPLETAMENTO DEL NUOVO PALAZZO DELLA PRETURA	L'opera venne finanziata dall'Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo nel 1990 per un importo di Lit. 300.000.000, consegnata il 9/11/1991 ed i lavori vennero sospesi il 24/10/1992 a seguito di perizia di variante e suppletiva per adeguare il progetto alle nuove norme di sicurezza. L'impresa non sottoscrisse l'atto di sottomissione ed iniziò il contenzioso che si è concluso a favore della parte attrice. Le spettanze non sono ancora state soddisfatte in quanto il comune è in dissesto	In atto risultano definite le opere strutturali dei corpi A e B con relativi tamponamenti ed inoltre la realizzazione di muri di contenimento dell'area esterna	Considerato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha spostato la sede giudiziaria in altra località, l'amministrazione comunale ipotizza la riconversione dell'opera a struttura polivalente con la parziale demolizione del corpo A.	In atto non esiste alcuna ipotesi progettuale ne relazione di stima dei costi necessari al completamento	=====	
INC	I77E9800000003	I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	SR	Completamento di n. 20 alloggi di E.R.P. in Melilli Contrada Cavittula	A seguito di contenzioso tra le parti, sono stati realizzati solo lo scavo di fondazione e le indagini geognostiche	Il contenzioso è stato risolto consensualmente	E' in corso di convenzione la stipula di una convenzione con il comune di Melilli con la quale le parti intendono sinergicamente realizzare gli alloggi sociali a prezzi calmierati	=====	=====	
INC	G72F13000050002	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA	CT	Lavori di Completamento di n. 12 alloggi siti in Fiumefreddo Via Regina del Cielo Prog. 17/CT/BIS.	Il primo stralcio funzionale, pari a sei alloggi, è stato finanziato dal dipartimento regionale alle infrastrutture con fondi ex GESCAL	le procedure di gara del primo stralcio sono state avviate, mentre per il secondo stralcio sono state avviate le procedure di redazione progetto esecutivo.	le procedure di gara del primo stralcio sono state avviate	sono state avviate le procedure di redazione progetto esecutivo.	=====	CORS

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	I59J090001 90002	COMUNE SCLAFANI BAGNI	PA	Comune di Sclafani Bagni- Progetto esecutivo di completamento del collegamento viario tra il C.ne di Sclafani Bagni e la strada Valledolmo a completamento di quanto già realizzato tratto C-D.-	E' stato finanziato un primo stralcio non funzionale nel 1988. Contratto risolto nel 1990. Opere realizzate accettate dai collaudatori. Successivamente è stato finanziato il secondo stralcio di completamento, che però non teneva conto di un tratto del primo stralcio che era franato a causa del non idoneo smaltimento delle acque.	Il tratto di strada del primo stralcio franato non consente la piena fruibilità dell'opera. Il lavori del secondo stralcio sono stati collaudati	Redazione progetto esecutivo. Nuovo affidamento a seguito di nuovo finanziamento	Progetto esecutivo da redigere.	1.000.000,00	AGG
INC	D66G06000 310009	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	PA	Provincia Regionale di Palermo - Lavori di completamento del collegamento tra la S.P. n. 25 di Pollina e la S.S. 286 in corrispondenza della località "Canne Masche".-	Richiesta di risoluzione del contratto di appalto promosso dall'impresa in data 2013.	Contenzioso in atto con tempi di risoluzione non prevedibili.	Risoluzione del contenzioso.	In sospeso	6.000.000,00	
	B57J040000 10001	Comune di Bagheria	PA	opere di urbanizzazione dell'insediamento produttivo, commerciale e fieristico in c.da Monaco						
	F52C13000 080002	COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	PA	LAVORI DI COSTRUZIONE12 ALLOGGI POPOLARI (PALAZZINA A)						
	B54H06000 050007	Comune di Bagheria	PA	Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Gramsci- via Bruno						
NR	D94E08000 040001	PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	PA	Pprovincia regionale di Palermo - Intercomunale n. 6 "Di Archi Romani": B°Archi Romani - B° Valle Petrusa - Lavori di costruzione di un viadotto a prog.va Km.ca 1+700 es sistemazione di tratti saltuari.-	Non è stata eseguita alcuna lavorazione per effetto di contenzioso con l'impresa (perizia di variante per indagini geologiche e idrogeologiche), poi risolto con transazione.	Opera interamente da realizzare	_____	Progetto esecutivo in corso di aggiornamento al prezzario regionale ed al D.lgs. 50/16.	2.775.000,00	AGG

Cod. compl.	Codice CUP	Denominazione e Stazione appaltante	Provincia	Titolo dell'opera incompiuta	Motivazioni del non completamento ed eventuali valutazioni tecnico-amministrative	Stato della procedura	Attività da porre in essere per la definizione dell'appalto (interpello -nuovo affidamento - ridimensionamento entità lavori - demolizione - collaudo)	Stato della progettazione dei lavori di completamento	Importo stimato in euro per il completamento o il ridimensionamento o la demolizione	Progetto esecutivo
INC	E43J9800000001	comune di marianopoli	CL	Ristrutturazione del Palazzo Municipale	Opere incompiute per mancanza di fondi necessari per sopperire agli imprevisti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.	_____	Nuovi affidamenti per lavori e forniture a seguito di nuovo finanziamento.	_____	150.000,00	AGG
INC	E49G13000450001	comune di marianopoli	CL	Ristrutturazione del campo sportivo comunale	Il complesso dell'impianto sportivo di medie caratteristiche non si è potuto portare a compimento per insufficienza di somme finanziate da società privata.	Sono in corso di realizzazione alcune opere di completamento del campo sportivo mediante mutuo con il Credito Sportivo.	Nuovi affidamenti per incarichi professionali e per lavori a seguito di nuovo finanziamento.	_____	600.000,00	AGG
DE	C53B09000250002	Comune di Serradifalco	CL	Lavori di consolidamento strutturale ed adeguamento degli impianti delle scuole elementare G.Verga . Primo Stralcio esecutivo	Finanziamento dei lavori nel 2009. A seguito del crollo di una porzione di edificio nell'ala est i lavori sono stati sospesi ed il cantiere è stato sospeso dalla Autorità Giudiziaria. Successivamente l'edificio è stato dichiarato non agibile.	Nel 2018 è stato chiesto all'Assessorato Infrastrutture di potere utilizzare il finanziamento già stanziato per un altro edificio scolastico.	Edificio da demolire e ricostruire. Inserito nella graduatoria dell'Assessorato Istruzione per l'annualità 2018.	_____		
NR	F37E03000070002	COMUNE DI CAMMARATA	AG	COMUNE DI CAMMARATA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPERTURE A FALDE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA GIANGUARNA.-						

**Totale importi stimati 152.012.704,40**